

平行检验记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	梯式桥架	材料型号规格	200*100*2000, 200*200*2000
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限公司	使用部位	支架上部
	工序	工序名称	屋面桥架安装	实施单位	中航国际工程设计和 筑院有限责任公司
		其他	GB50303-2015		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桥架型号、规格		梯形桥架的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；	合格	
2	桥架安装		电缆桥架弯处的弯曲半径，不小于桥架内支架内电缆最小允许弯曲半径；电缆最小允许弯曲半径；电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m；垂直安装的支架间距不大于2m；桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定牢固无遗漏；螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐措施；支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，先用螺栓选配，螺栓紧固，防松零件齐全	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	张良玉、陈峰明		检验日期	2018.7.14	