

屋面卷材防水层平行检验表

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 部位: 屋面防水

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果
主控项目	1	卷材及其配套材料质量☆	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求
	2	防水层性能☆	不得有渗漏或积水现象	合格
	3	防水细部构造	卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求和现行有关标准的规定	合格
一般项目	1	卷材搭接缝与收头质量	搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边	合格
	2	排气孔道的留设	排气道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密	合格
一般项目	3	卷材保护层	卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求	合格
	4	卷材铺贴方向	铺贴方向正确,铺贴应符合现行有关标准的规定	合格
	5	卷材搭接宽度偏差	≥-10mm	

验收结论:

合格

专业监理工程师:

李恒强

施工单位质量员:

金鹏飞

2018年8月3日

2018年8月3日