


现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称: 海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

部位: 屋面基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果	
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格	
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格	
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收		
	2	轴线位移	独立基础	$\leq 10 \text{ mm}$	18 18 19 17 18 18 19 18 18 18
			其他基础	$\leq 15 \text{ mm}$	- - - - -
			墙、柱、梁	$\leq 8 \text{ mm}$	- - - - -
			剪力墙	$\leq 5 \text{ mm}$	- - - - -
	3	垂直度	层高 $\leq 5 \text{ m}$	$\leq 8 \text{ mm}$	- - - - -
			层高 $> 5 \text{ m}$	$\leq 10 \text{ mm}$	- - - - -
			全高 (H_n)	不大于 $H_n/1000$, 且不大于 30mm	- - - - -
	4	标高偏差	杯形基础杯底	$0 \sim -10 \text{ mm}$	- - - - -
			其他基础顶面	$\pm 10 \text{ mm}$	- - - - -
			层 高	$\pm 10 \text{ mm}$	8 8 9 8 8 8 8 7 8 9
			全 高	$\pm 30 \text{ mm}$	28 27 28 27 27 26 27 26 26 28
	5	截面尺寸偏差	$+8 \sim -5 \text{ mm}$	- - - - -	
	6	表面平整度	$\leq 8 \text{ mm}$	- - - - -	
	7	电梯井筒长, 宽 对定位中心线偏差	$+25 \sim 0 \text{ mm}$	- - - - -	
	8	预留洞中心位移	$\leq 15 \text{ mm}$	- - - - -	
	9	预留孔	中心位移	$\leq 5 \text{ mm}$	- - - - -
	10		截面尺寸 偏差	$+10 \sim -5 \text{ mm}$	- - - - -
	11	混凝土预埋件拆模 后质量	应符合本部分附录 B 的规定	-	
验收结论:					
合格					
专业监理工程师:			施工单位质量员:		
					
2018年7月20日			2018年7月20日		