

平行检验记录（电缆桥架安装）

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

作业部位：光伏阵列 编号：ZHJL-YDAL-004

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1	检查	型号规格	符合设计	核对	合格	
2		镀层	完好	观察	合格	
3		外形	无扭曲、变形		合格	
4	安装	位置	符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	合格	
6	安装	水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量	合格
7			总长	≤10		合格
8		垂直偏差	每米	≤2		合格
9			总长	≤10		合格
10		内侧弯曲半径		>300		合格
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	观察	合格
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全		合格
13			跨越建筑物伸缩缝	一个，且齐全		合格
14		不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	合格
15		桥架对接		无错边		合格
16		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸		合格
17		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外		合格
18			层间中心距		用尺测量	合格
19			支架立柱间距			符合设计
20		安装竖井	位置	符合设计	核对、观察	合格
21	竖井内支架垂直间距		≤1	用尺测量	合格	
22	垂直误差		≤0.2 竖井高度		合格	
23	支架横撑水平误差		≤0.2 竖井宽度		合格	
24	竖井固定		牢固	观察	合格	
25	其它	桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	合格	
26		油漆	均匀、完好、美观		合格	
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	合格	
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	合格	
检验结论			合格			
检验人员		张华	检验时间		2018.11.25	