

# 平行检验记录表

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: NQFP-ZHJL-PJ-005

| 检验对象分类  |           | <input type="checkbox"/> 设备                              | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 名称      |           | 组件安装工程                                                   | 实施单位                        | 苏州博晖                                   |
| 其他      |           |                                                          | 地点                          | 八海河                                    |
| 序号      | 检 验 项 目   | 质 量 标 准                                                  | 检 验 方 式                     | 结 果                                    |
| 1       | 外观        | 无损伤、变形                                                   | 观察                          | 合格                                     |
| 2       | 外形尺寸      | 符合图纸                                                     | 用钢尺检测                       | 合格                                     |
| 3       | 零部件数量     | 齐全                                                       | 与图纸数量核对                     | 合格                                     |
| 4       | 安装位置      | 符合图纸设计要求                                                 | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 5       | 安装的形式     | 符合设计文件的规定                                                | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 6       | 螺栓紧固      | 符合厂家技术要求                                                 | 弹簧垫圈目测/<br>力矩扳手检测           | 合格                                     |
| 7       | 压块紧固      | 紧固件牢固, 无未压平<br>的现象                                       | 观察                          | 合格                                     |
| 8       | 安装角度      | 方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$                                  | 角度仪                         | 合格                                     |
| 9       | 组件边缘高差    | 相邻组件间 $\leq 1$ , 东西<br>向全长(相同标高) $\leq$<br>10            | 挂钢线, 用钢尺检<br>测              | 合格                                     |
| 10      | 组件平整度     | 相邻组件间 $\leq 2$ , 东西向<br>全长(相同轴线及标高)<br>$\leq 5$ (与设计值比较) | 挂钢线, 用钢尺检<br>测              | 合格                                     |
| 11      | 组件下缘距地面距离 | 符合图纸设计要求                                                 | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 检验结论    |           | 符合设计                                                     |                             |                                        |
| 检验仪器及编号 |           |                                                          |                             |                                        |
| 检验人员    |           | 田东敏                                                      | 检验日期                        | 2018年12月5日                             |

