

钻孔灌注桩监理平行检验表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

施工单位：陕西斯美尔新能源科技有限公司

编号：ZHJL-NQFP-PJ-002

区域	华罗寺		桩数	177	泥浆比重	—	
成孔记录	设计桩径 (mm)	$\phi 300$	设计有效桩长 (m)	3.8-4.3	孔口标高 (m)	± 0.00	
	成孔深度 (井深) (m)	1.7/2.2	沉渣厚度 (mm)	/			
	入土时间	8:30-17:30	入土深度 (m)	1.7			
	开机时间	8:00	终机时间	18:00			
钢筋笼吊放记录	主筋规格数量	8 $\phi 12$	钢筋笼长度 (m) (允许误差 ± 50 mm)	2.9-3.4mm			
	箍筋规格间距 (mm) (允许误差 ± 20 mm)	$\phi 8 @ 50 / \phi 8 @ 300$ ± 10 mm	笼径 (mm) (允许误差 ± 10 mm)	200/200 ± 5 mm			
	保护层厚度 (mm)	25/40	吊筋长度 (m)	—			
	备注	已经见证取样送检。					
砼浇筑记录	砼配合比	0.38:1:1.11:2.72		坍落度 (mm)	180-200		
	设计灌注标高 (m)	1.7/2.2		实际灌注标高 (m)	1.7		
	砼试块留取	制作时间	位置	制作人	见证人		
		9:00	标养室	余华忠	宋龙		
		15:00	标养室	余华忠	宋龙		
	理论灌入量			实际灌入量			
	0.24033/8 方 (m ³) /根 (桩)			0.24033/20 方 (m ³) /根 (桩)			
备注	有部分桩位支模错误，个别桩身不垂直，要求施工单位及时整改。						

施工单位专业质量员：

余华忠

监理单位检查人：

宋龙
2018年10月27日



由 扫描全能王 扫描创建