

钻孔灌注桩监理平行检验表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PJ-002

施工单位		陕西峰海电力工程有限公司			区域	大长沟
成孔记录	设计桩径 (mm)	300	设计有效桩长 (m)	3.8	孔口标高 (m)	±0.00
	成孔深度 (井深) (m)	1.7	沉渣厚度 (mm)	35-40		
	入土时间	10:30	入土深度 (m)	≥1.7		
	开机时间	8:00	终机时间	18:00		
钢筋笼吊放记录	主筋规格数量	8Φ12	钢筋笼长度 (m) (允许误差±50 mm)	3.7 mm		
	箍筋规格间距 (mm) (允许误差±20mm)	Φ@150/300±10mm	笼径 (mm) (允许误差±10mm)	230 ±5mm		
	保护层厚度 (mm)	35	吊筋长度 (m)	——		
	备注	已经见证取样送检。				
砼浇筑记录	砼配合比	0.38:1:1.11:2.72		坍落度 (mm)	180-200	
	设计灌注标高 (m)	1.7/2.1		实际灌注标高 (m)	1.7/2.1	
	砼试块留取	制作时间	位置	制作人	见证人	
		9:00	标养室	赵凯	申宇	
		15:00	标养室	赵凯	申宇	
	理论灌入量			实际灌入量		
	0.26860616 方 (m³) /根 (桩)			0.26860616 方 (m³) /根 (桩)		
备注						

施工单位专业质量员：

赵凯

监理单位检查人：

申宇

2018 年 11 月 8 日



由 扫描全能王 扫描创建