

钻孔灌注桩监理平行检验表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PJ-002

施工单位		陕西恒信			区域	李家坝
成孔记录	设计桩径 (mm)	250	设计有效桩长 (m)	2.5	孔口标高 (m)	35.00
	成孔深度 (井深) (m)	1.5	沉渣厚度 (mm)	35-40		
	入土时间	10:30	入土深度 (m)	≥1.7		
	开机时间	8:00	终机时间	18:00		
钢筋笼吊放记录	主筋规格数量	8Φ12	钢筋笼长度 (m) (允许误差±50 mm)	27.0 mm		
	箍筋规格间距 (mm) (允许误差±20mm)	Φ10/150/300 ±10mm	笼径 (mm) (允许误差±10mm)	180 ±5mm		
	保护层厚度 (mm)	35	吊筋长度 (m)	——		
	备注	已经见证取样送检。				
砼浇灌记录	砼配合比	0.38:1:1.11:2.72	坍落度 (mm)	180-200		
	设计灌注标高 (m)	1m(溢流调节高度)	实际灌注标高 (m)	0.5		
	砼试块留取	制作时间	位置	制作人	见证人	
		9:00	标养室	赵永成	董永军	
		15:00	标养室	赵永成	董永军	
	理论灌入量			实际灌入量		
	0.1227/85 方 (m³) /根 (桩)			0.122546 方 (m³) /根 (桩)		
备注						

施工单位专业质量员：赵永成

监理单位检查人：董永军
2018年11月19日



由 扫描全能王 扫描创建