

平行检验记录表

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: NQFP-ZHJL-PJ-005

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		组件安装工程	实施单位	陕西新美尔
其他			地点	白家沟
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观	无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
7	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平 的现象	观察	合格
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西 向全长(相同标高) ≤ 10	挂钢线, 用钢尺检 测	合格
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向 全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检 测	合格
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验结论		合格		
检验仪器及编号				
检验人员		董浪军	检验日期	2018年12月3日

