

平行检验记录表

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号：PXJC-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3# 升压变基础验模验筋	施工单位	中国电建集团上海能源装备有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	直径偏差	±0.4mm	符合要求		
2	外观质量	钢筋应平直、无损伤，钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状老锈等	符合要求		
3	接头位置和数量	宜设在受力较小处。1、同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 2、接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	钢筋骨架	绑扎或焊接牢固	符合要求		
5	模板外观	(1)模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； (3)模板内的杂物应清理干净； (4)对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	南玉荣		检验日期	2018年11月30日	



由 扫描全能王 扫描创建