

平行检验记录表

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号：PXJC-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	10KV 汇集站基础验模 验筋	施工单位	中国电建集团上海能源 装备有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	直径偏差	±0.4mm	符合要求		
2	外观质量	钢筋应平直、无损伤， 钢筋表面不得有裂纹、 起皮、油污、颗粒状或 片状老锈等	符合要求		
3	接头位置和数量	宜设在受力较小处。1、同 一纵向受力钢筋不宜设置 两个或两个以上接头 2、接 头末端至钢筋弯起点距离 不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	钢筋骨架	绑扎或焊接牢固	符合要求		
5	模板外观	(1) 模板的接缝不应漏浆， 木模板应浇水湿润，但模 板内不应有积水； (2) 模板与混凝土的接触 面应清理干净并涂刷隔离 剂； (3) 模板内的杂物应清理 干净； (4) 对清水混凝土及装饰 混凝土工程，应使用能达 到设计效果的模板	符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	南玉系		检验日期	2018 年 11 月 30 日	



由 扫描全能王 扫描创建