


# 平行检验记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PJ-002

| 检验对象分类   |                                                                                     |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                                                                                  | 设备名称                                                                                                                                 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                                                                                     | 生产厂家                                                                                                                                 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                                                                                  | 材料名称                                                                                                                                 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                                                                                     | 生产厂家                                                                                                                                 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                                                                                  | 工序名称                                                                                                                                 | 光伏区 SVG、二次集装箱、汇集站基础钢筋加工     | 施工单位                        | 信邦建设集团有限公司                             |
|          |                                                                                     | 其他                                                                                                                                   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目                                                                                | 质量标准                                                                                                                                 | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 原材料抽检☆                                                                              | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定                                                                                 | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 有抗震要求的框架结构☆                                                                         | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3 | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 化学成分专项检验                                                                            | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验                                                                                   | 无                           |                             |                                        |
| 4        | 钢筋表面质量                                                                              | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈                                                                                                        | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差                                                                   | ±10mm                                                                                                                                | 合格                          |                             |                                        |
| 检验结论     |                                                                                     | 游标卡尺、卷尺                                                                                                                              |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                                                                                     |                                                                                                                                      |                             |                             |                                        |
| 检验人员     |  |                                                                                                                                      | 检验日期                        | 2018 年 / 2 月 / 日            |                                        |