


平行检验记录表

工程名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PJ-003

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	光伏区 1、2、4# 箱逆变基础钢筋 加工		施工单位	信邦建设集团有限公司	
		其他					
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注	
1	原材料抽检☆	钢筋进场时, 应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验, 其质量必须符合有关标准的规定		合格			
2	有抗震要求的框架结构☆	对有抗震设防要求的框架结构, 其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求; 当设计无具体要求时, 对一、二级抗震等级, 检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3		合格			
3	化学成分专项检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时, 应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验		无			
4	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤, 表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈		合格			
5	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	±10mm		合格			
检验结论		游标卡尺、卷尺					
检验仪器及编号							
检验人员				检验日期	2018 年 12 月 03 日		