

# 平行检验记录表

工程名称：江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号：TCYF-ZHJL-PJ-003

| 检验对象分类   |             |                    | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备          | 设备名称               |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家               |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料          | 材料名称               |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家               |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序          | 工序名称               | 支架基础支墩预埋锚栓                  | 施工单位                        | 中机国能浙江工程有限公司                           |
|          |             | 其他                 |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目        | 质量标准               | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 预埋件中心线位置 mm | $\leq 3$           | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 预埋件与模板的间隙   | 紧贴                 |                             |                             |                                        |
| 3        | 相邻预埋件高差 mm  | $\leq 4$ 或 $(1.5)$ | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 预埋件水平偏差 mm  | $\leq 2$           | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 预埋件标高偏差 mm  | $+2 \sim -10$      | 合格                          |                             |                                        |
| 6        | 预埋件尺寸偏差 mm  | $+10 \sim -5$      | 合格                          |                             |                                        |
| 7        | 型钢埋件翘曲 mm   | $\leq 5$           | 合格                          |                             |                                        |
| 检验结论     |             | 合格                 |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |             | 游标卡尺、卷尺            |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 姜振东         |                    | 检验日期                        | 2018年11月29日                 |                                        |