

平行检验记录（逆变器安装）

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

编号：TZZP-GCFK-

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1	基础型钢	不直度	$<1\text{ mm/m}$, $<3\text{ mm/全长}$	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	$<1\text{ mm/m}$, $<3\text{ mm/全长}$	用水平尺检测	合格
4		位置误差及不平行度	$<3\text{ mm/全长}$	用卷尺测量	合格
5		顶部宜高出抹平地面	10mm	用水平仪测量	合格
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
7		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 $2\text{M}\Omega$, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
9		直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 $2\text{M}\Omega$, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格, 符合图纸设计要求.		
检验人员		李建明	检验日期	2019. 1. 2	