

平行检验记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MWp 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM26-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架基础预埋件安装	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	2		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	2		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	1.2		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	1.3		
6	预埋件标高偏差 mm	$+2 \sim -10$	-3		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	4		
8	预埋件尺寸偏差 mm	$+10 \sim -5$	7		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	4		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	/		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	宋如		检验日期	2017年3月21日	



由 扫描全能王 扫描创建

