

平行检验记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目编号: GHRC-CZZH-PXJY-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	检验方式	结果	
1	外观	无损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格	
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格	
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	观察	合格	
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格	
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向 全长(相同标高) ≤ 10	挂钢线, 用钢尺检测	合格	
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全 长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检测	合格	
12	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张奇	检验日期	2019年3月27日		