

平行检验记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目编号: GHRC-CZZH-PXJY-04

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌扁铁	材料型号规格	40×4
		生产厂家		使用部位	光伏场区
	工序	工序名称	接地网制作安装	实施单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格
6		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
7		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
8		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
9	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
					合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢尺		
检验人员	苗金莲		检验日期	2019.04.23	