

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号:PXJY-

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	导轨	材料型号规格	4150mm. 3150mm	
		生产厂家	江苏沙钢新能源科技有限公司	使用部位	光伏板固定, B3	
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		其他		中机国际工程设计研究院有限责任公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格	
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格	
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	合格	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格	
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测		
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测	合格	
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测	合格	
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	未施工	
检验结论			符合设计要求			
检验人员			秦福年			
检验日期			2019.06.19			