

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号:PXJY-

检验对象分类				□材料		□工序		
检验对象	材料	材料名称	钢桥架		材料型号规格	钢300X150, 钢400X150		
		生产厂家	江苏康盛		使用部位	西区宽厚板车间		
	工序	工序名称	电缆桥架安装		实施单位			
		其他			中机国际工程设计研究院有限责任公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		检 验 方 式		结 果	
1	检 查	型号规格	符合设计		核对		合格	
2		镀层	完好		观察		合格	
3		外形	无扭曲、变形		观察		合格	
4	安 装	位置	符合设计		核对		合格	
5		支架高度偏差	≤5		用尺测量		合格	
6	安 装	水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量		合格	
7			总长	≤10	用尺测量		合格	
8		垂直偏差	每米	≤2	用尺测量		合格	
9			总长	≤10	用尺测量		合格	
10		内侧弯曲半径		>300		用尺测量		合格
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个, 且齐全		观察		合格
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个, 且齐全		观察		合格
13			跨越建筑物伸缩缝	一个, 且齐全		观察		合格
14	安 装	不同高(宽)桥架连接		平缓过渡		观察		合格
15		桥架对接		无错边		观察		合格
16		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸		观察		合格
17		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外		观察		合格
18		层间中心距		≥200		用尺测量		合格
19		支架立柱间距		符合设计		用尺测量		合格
20		位置		符合设计		核对、观察		合格

21		竖井内支架垂直间距	≤ 1	用尺测量	合格
22		垂直误差	≤ 0.2 竖井高度	用尺测量	合格
23		支架横撑水平误差	≤ 0.2 竖井宽度	用尺测量	合格
24		竖井固定	牢固	观察	合格
25	其他	桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	合格
26		油漆	均匀、完好、美观	观察	合格
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	合格
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	合格
检验结论			符合设计要求		
检验人员			蔡福章		
检验日期			2019年07月16日		