

平行检验记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: PXJY-

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格	ZRC-YJLHV-0.6/1kV-3*70; 3*95; 3*120
		生产厂家	江苏长峰电缆有限公司	使用部位	海力物流库顶光伏区
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实, 不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固, 不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实, 无缝隙		合格
14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格
15			阻火隔墙两侧电缆		合格
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格
检验结论			合格		
检验人员			魏利军		
检验日期			2019年8月25		