

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：PXJY-

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	40*4	
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限 责任公司	使用部位	宽厚板B4.	
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位		
		其他	西二板			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及 厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格	
2		接地体圆弧 弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格	
3		相邻两接地 体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格	
4		接地体与建 筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格	
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢 搭接长度	≥2 倍宽度， 且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格	
6		圆钢与圆钢 或圆钢与扁 钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格	
7		扁钢与钢管 长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并 焊以加固卡子	观察检查	合格	
8		焊接部位表 面处理	刷防腐漆	观察检查	合格	
9		焊接部位检 查	牢固	扳动检查	合格	
10		与其他接地 装置间连接 点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格	
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格	
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格	
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格	
检验结论			符合设计要求			
检验人员			苏升元			
检验日期			2019.07.08.			