

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号:PXJY-

检验对象分类			□材料			□工序	
检验对象	材料	材料名称	光伏逆变器	材料型号规格	SG80KTL-M	实施单位	
		生产厂家	阳光电源	使用部位	西区屋顶板 B5.		
	工序	工序名称	逆变器安装				
		其他	西区二标段				
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果		
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格		
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格		
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格		
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格		
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格		
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格		
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格		
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格		
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格		
10	绝缘电阻测试	逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格		
11		逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格		
检验结论			符合设计要求				
检验人员			焦剑				
检验日期			2019.07.22.				