

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：PXJY-

检验对象分类			☒ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	铝合金桥架		材料型号规格	200×100
		生产厂家	江苏康达电气有限公司		使用部位	海力物流环境车间
	工序	工序名称	电缆桥架安装		实施单位	
		其他			中机国际工程设计研究院有限责任公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	检查	型号规格	符合设计	核对	合格	
2		镀层	完好	观察	合格	
3		外形	无扭曲、变形	观察	合格	
4	安装	位置	符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	合格	
6	安装	水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量	合格
7			总长	≤10	用尺测量	合格
8		垂直偏差	每米	≤2	用尺测量	合格
9			总长	≤10	用尺测量	合格
10		内侧弯曲半径		>300	用尺测量	合格
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	观察	合格
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全	观察	合格
13			跨越建筑物伸缩缝	一个，且齐全	观察	合格
14	安装	不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	合格
15		桥架对接		无错边	观察	合格
16		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察	合格
17		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察	合格
18		层间中心距		≥200	用尺测量	合格
19		支架立柱间距		符合设计	用尺测量	合格
20		位置		符合设计	核对、观察	合格

21		竖井内支架垂直间距	≤ 1	用尺测量	合格
22		垂直误差	≤ 0.2 竖井高度	用尺测量	合格
23		支架横撑水平误差	≤ 0.2 竖井宽度	用尺测量	合格
24		竖井固定	牢固	观察	合格
25	其他	桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	合格
26		油漆	均匀、完好、美观	观察	
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	
检验结论			合格		
检验人员			魏树刚		
检验日期			2019. 7.20		