

# 平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSD-QZKJ-001

| 序号   | 检验项目                    |                          | 质量检验标准                | 质量检验方法         | 检验结论 |
|------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 1.   | 水平<br>接地<br>体<br>敷<br>设 | 扁钢截面及厚度                  | 按设计规定                 | 对照图纸检查         | 合格   |
| 2.   |                         | 接地体圆弧弯曲半径                | 1/2 均压带间距离            | 用尺检查           | 合格   |
| 3.   |                         | 相邻两接地体间距离                | ≥5m (或按设计规定)          |                | 合格   |
| 4.   |                         | 接地体与建筑物距离                | 按设计规定                 | 对照图纸检查         | 合格   |
| 5.   | 接地<br>装置<br>连<br>接      | 搭接<br>长度                 | 扁钢与扁钢                 | 用尺检查           | 合格   |
| 6.   |                         |                          | 圆钢与圆钢<br>或圆钢与扁<br>钢   |                | 合格   |
| 7.   |                         |                          | 扁钢与钢管<br>(角钢)         | 观察检查           | 合格   |
| 8.   |                         | 焊接部<br>位表面<br>处理         | 刷防腐漆                  | 观察检查           | 合格   |
| 9.   |                         | 焊接部<br>位检查               | 牢固                    | 扳动检查           | 合格   |
| 10.  |                         | 与其他<br>接地装<br>置间连<br>接点数 | ≥2 点<br>(或按设计规定)      | 观察检查 (或对照图纸检查) | 合格   |
| 11.  | 回填土                     | 回填土<br>质                 | 无石块、杂物                | 观察检查           | 合格   |
| 12.  |                         | 密实度                      | 分层夯实                  | 观察检查           | 合格   |
| 13.  | 接地电阻                    |                          | 按设计规定                 | 检查试验记录         | 合格   |
| 检验结论 |                         | 符合设计规范要求。                |                       |                |      |
| 检验人员 |                         | 李建明                      | 1.71MW 分布式光伏发电项目 检验时间 | 2019.6.1       |      |