

# 平行检验记录（电缆桥架安装）

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-001

编号: ZXPSP-QZKJ-001

| 序号 | 检验项目       |               | 质量检验标准            | 质量检验方法            | 检验结论  |    |
|----|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 1  | 检查         | 型号规格          | 符合设计              | 核对                | 合格    |    |
| 2  |            | 镀层            | 完好                | 观察                | 合格    |    |
| 3  |            | 外形            | 无扭曲、变形            |                   | 合格    |    |
| 4  | 安装         | 位置            | 符合设计              | 核对                | 合格    |    |
| 5  |            | 支架高度偏差        | ≤5                | 用尺测量              | 合格    |    |
| 6  |            | 每米            | ≤2                |                   | 合格    |    |
| 7  | 安装         | 水平倾斜偏差        | 总长                | ≤10               | 用尺测量  | 合格 |
| 8  |            | 垂直偏差          | 每米                | ≤2                |       | 合格 |
| 9  |            |               | 总长                | ≤10               |       | 合格 |
| 10 |            | 内侧弯曲半径        |                   | >300              |       | 合格 |
| 11 |            | 桥架的补偿装置       | 钢制桥架              | 直线段每隔 30m 一个, 且齐全 |       | 观察 |
| 12 | 铝合金或玻璃钢桥架  |               | 直线段每隔 15m 一个, 且齐全 | 合格                |       |    |
| 13 | 跨越建筑物伸缩缝   |               | 一个, 且齐全           | 合格                |       |    |
| 14 | 不同高(宽)桥架连接 |               | 平缓过渡              | 观察                | 合格    |    |
| 15 | 桥架对接       |               | 无错边               |                   | 合格    |    |
| 16 | 桥架盖板安装     |               | 牢固、便于拆卸           |                   | 合格    |    |
| 17 | 桥架螺栓连接     |               | 紧固、螺母置于槽外         |                   | 合格    |    |
| 18 | 层间中心距      |               | ≥200              |                   | 合格    |    |
| 19 | 安装         | 支架立柱间距        | 符合设计              | 用尺测量              | 合格    |    |
| 20 |            | 位置            | 符合设计              |                   | 核对、观察 | 合格 |
| 21 |            | 竖井内支架垂直间距     | ≤1                | 用尺测量              | 合格    |    |
| 22 |            | 垂直误差          | ≤0.2 竖井高度         |                   | 合格    |    |
| 23 | 其它         | 支架横撑水平误差      | ≤0.2 竖井宽度         | 合格                |       |    |
| 24 |            | 竖井固定          | 牢固                | 观察                | 合格    |    |
| 25 |            | 桥架、竖井连接附件     | 正确、齐全             | 观察                | 合格    |    |
| 26 | 油漆         | 均匀、完好、美观      | 合格                |                   |       |    |
| 27 | 焊接         | 符合《验规》焊接篇     | 核对                |                   | 合格    |    |
| 28 | 接地         | 按 GB 50168 规定 | 测量                | 合格                |       |    |

检验结论

检验人员

检验时间

李建国

2019.5.26