

平行检验记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号: XTZH-ZHJL-PJ-001

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	5.1.1 支架导轨安装	实施单位	
		其他		先能电力工程有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向 全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
13	接地安装		符合图纸设计要求		
14					
15					
检验结论			符合设计文件要求, 合格		
检验人员			吴振东		
检验日期			2019年5月27日		