

平行检验记录表

工程名称：河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号：XTZH-ZHJL-PJ-002

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	支架导轨安装	实施单位		
		其他	-TAE	先能电力工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	检验方式		结果	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		合格	
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格	
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格	
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格	
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格	
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查		合格	
9	中心线偏差	≤2mm	钢尺检测		合格	
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格	
11	垂直度偏差	≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格	
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm，轴向 全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测		合格	
13	接地安装	符合图纸设计要求				
14						
15						
检验结论			符合设计文件要求，合格			
检验人员			吴振东			
检验日期			2019年6月1日			