

# 平行检验记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: XTZH-ZHJL-PJ-003

| 检验对象分类 |           |      | <input type="checkbox"/> 材料                                |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |    |
|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----|
| 检验对象   | 材料        | 材料名称 |                                                            | 材料型号规格            |                                        |    |
|        |           | 生产厂家 |                                                            | 使用部位              |                                        |    |
|        | 工序        | 工序名称 | 支架导轨安装                                                     | 实施单位              |                                        |    |
|        |           | 其他   | 二厂属                                                        | 先能电力工程有限公司        |                                        |    |
| 序号     | 检验项目      |      | 质量标准                                                       | 检验方式              |                                        | 结果 |
| 1      | 外观        |      | 无严重锈蚀、损伤、变形                                                | 观察                |                                        | 合格 |
| 2      | 外形尺寸      |      | 符合图纸                                                       | 用钢尺检测             |                                        | 合格 |
| 3      | 零部件数量     |      | 齐全                                                         | 与图纸数量核对           |                                        | 合格 |
| 4      | 材质        |      | 符合图纸设计要求                                                   | 核对图纸检查            |                                        | 合格 |
| 5      | 安装位置      |      | 符合图纸设计                                                     | 核对图纸检查            |                                        | 合格 |
| 6      | 安装的形式     |      | 形式、规格符合设计文件的规定                                             | 核对图纸检查            |                                        | 合格 |
| 7      | 安装标高      |      | 与图纸设计一致                                                    | 核对图纸检查            |                                        | 合格 |
| 8      | 安装方向      |      | 方向正确                                                       | 核对图纸检查            |                                        | 合格 |
| 9      | 中心线偏差     |      | $\leq 2\text{mm}$                                          | 钢尺检测              |                                        | 合格 |
| 10     | 螺栓紧固      |      | 符合厂家技术要求                                                   | 弹簧垫圈目测/<br>力矩扳手检测 |                                        | 合格 |
| 11     | 垂直度偏差     |      | $\leq 1\text{mm/m}$                                        | 角尺及钢尺检测           |                                        | 合格 |
| 12     | 立柱侧向平齐度偏差 |      | 相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$ , 轴向<br>全长(相同标高) $\leq 5\text{mm}$ | 挂钢线, 钢尺检测         |                                        | 合格 |
| 13     | 接地安装      |      | 符合图纸设计要求                                                   |                   |                                        |    |
| 14     |           |      |                                                            |                   |                                        |    |
| 15     |           |      |                                                            |                   |                                        |    |
| 检验结论   |           |      | 符合设计文件要求, 合格                                               |                   |                                        |    |
| 检验人员   |           |      | 姜振宇                                                        |                   |                                        |    |
| 检验日期   |           |      | 2019年6月5日                                                  |                   |                                        |    |