

平行检验记录表

工程名称：河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号：XTZH-ZHJL-PJ-015

检验对象分类				□材料		□工序	
检验对象	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称		电缆桥架安装	实施单位		
		施工位置			先能电力工程有限公司		
序号	检验项目			质量标准	检验方式		结果
1	检查	型号规格		符合设计	核对		合格
2		镀层		完好	观察		合格
3		外形		无扭曲、变形	观察		合格
4	安装	位置		符合设计	核对		合格
5		支架高度偏差		≤5	用尺测量		合格
6		水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量		合格
7			总长	≤10	用尺测量		合格
8		垂直偏差	每米	≤2	用尺测量		合格
9			总长	≤10	用尺测量		合格
10		内侧弯曲半径		>300	用尺测量		合格
11		不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察		合格
12		桥架对接		无错边	观察		合格
13		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察		合格
14		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察		合格
15		层间中心距		≥200	用尺测量		合格
16	支架立柱间距		符合设计	用尺测量		合格	
17		位置		符合设计	核对、观察		合格
18		垂直误差		≤0.2 竖井高度	用尺测量		合格
19		支架横撑水平误差		≤0.2 竖井宽度	用尺测量		合格
20		接地		按 GB 50168 规定	测量		合格
检验结论				合格			
检验人员、日期				吴振子 2019年6月24日			