

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-01

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年07月16日
检验项目: 9#风机位基础开挖. 检验依据: 设计图纸 (GYFD S20527E1-5-42-2) (FD003-2007) (GB50007-2011) 检验方式: GPS 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总监理工程师: 徐志军 专业监理工程师: 黄廷清 日期: 2020年07月16日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

表号：FD-B24

编号：ZHJL-PXJY-02

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年07月17日
检验项目：9#风机位基础验槽 检验依据：风机基础开挖图（GFFD520527E1-5-A12-2）（GB50009-2012）（GB50007-2011） 《XLE141-2500 风机发电机组基础载荷计算报告》7 检验方式：GPS 水准仪 环探 问题及处理情况：符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部（章）： 总监理工程师：徐光生 专业监理工程师：董德清 日期：2020年07月17日			
建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 工程主管：_____ 专业工程师：_____ 日期：_____			

本表一式5份，由项目监理部填报，建设单位存2份项目监理部存1份，承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-03

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年07月19日
检验项目: 9#风机位基础垫层浇筑 检验依据: (GB50204-2015) (GB 8076-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (QYFD 520527E1-5-4/2-3) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总 监 理 工 程 师: 徐长德 专业监理工程师: 黄德清 日 期: 2020年07月19日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部村 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-04

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	9#风机位,	检验时间	2020年07月21日
检验项目: 9#风机位基础环安装. 检验依据: (GB50345-2012) 风机基础环安装结构细部图 (GYA7520527E1-5-412-6) 检验方式: 钢卷尺 经纬仪 水准仪 靠站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 徐永强 专业监理工程师: 董名清 日 期: 2020年07月21日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-05

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年07月29日
检验项目: 9#风机位基础钢筋绑扎、搭接。 检验依据: (GB 50204-2015) (GB 50010-2010 2015年版) 风机基础钢筋图 (GFEP520527E1-5-412-4) 检验方式: 钢卷尺 水准仪 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章): 总 监 理 工 程 师: 徐锦生 专业监理工程师: 黄福清 日 期: 2020年07月29日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-06

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	9# 风机位	检验时间	2020年07月29日
检验项目: 9# 风机位基础模板安装 检验依据: 相关规范 (CJGJ162-2008) 风机基础结构图 (GYFD520527E1-5-412-3) 检验方式: 钢卷尺 水准仪 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总 监 理 工 程 师: 徐 强 华 专业监理工程师: 李 德 清 日 期: 2020年07月29日 赫章县大山坪风电场项目 监理项目部			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-07

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年08月01日
检验项目: 9#风机位基础混凝土浇筑 检验依据: (GB50204-2015) (GB8076-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (GFFD520527E1-5-42-3) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监 理 工 程 师: 侯永强 专业监理工程师: 黄绍清 日 期: 2020年08月01日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-08

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年08月17日
检验项目: 9#风机位基础防腐 检验依据: (GB5046-2005) 检验方式: 漆膜测厚仪 问题及处理情况: 符合设计要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章): 总监理工程师: 徐绍华 专业监理工程师: 董红军 日 期: 2020年08月17日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-09

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年09月08日
检验项目: 9#风机位基础土方回填 检验依据: 风机基础设计总说明 (GYFD520521E1-5-412-1) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 徐维生 专业监理工程师: 董维清 日 期: 2020年09月08日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-10

施工部位	9#风机位	检验时间	2020年09月21日
检验项目: 9#风机位防雷接地 检验依据: (GB50169-2016) 风机防雷接地网施工图 (GYFD52527E1-5-5152-1/4至4/4) 检验方式: 接地电阻测试仪 钢卷尺 镀锌扁钢厚度 问题及处理情况: 水平接地扁钢与垂直接地扁钢搭接不符合设计要求 施工单位重新焊接整改, 监理单位验收符合设计要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总 监 理 工 程 师: 徐元强 专业监理工程师: 董佰清 日 期: 2020年09月21日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建