

平行检验记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号: JZL5-NJBT-003

检验对象分类			设备	材料	工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	西区车棚基础钢筋 员工安装	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合设计要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合设计要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	符合要求	+6. +5. +8 -4. -7. -6	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	符合要求	偏差 +15. -12	
7	网片对角线差	≤10mm	符合要求	偏差 6. 7. 4	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	符合要求	偏差 -3. +5. -7 +6. +3. -8	
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	符合要求	偏差 +2. +5 -3. -4	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	韩文东		检验日期	2019 年 7 月 18 日	