

平行检验记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号: JZL5-NJBT-004

检验对象分类			设备□	材料	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	西区车棚基础预埋件	施工单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	2mm, 3mm		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	1mm, 2mm		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	$< 75\%$		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	3mm, 2mm		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	2mm, 2mm		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	1mm, 1mm		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	4mm, 5mm		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	8mm, 7mm		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	4mm, 5mm		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	1%		
检验结论		合格.			
检验仪器及编号		卡尺, 水准仪			
检验人员	郭子		检验日期	2019年7月18日	