

平行检验记录（电缆桥架安装）

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 编号：JZL5-NJBT-PXJY-24

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1	检查	型号规格	符合设计	核对	合格	
2		镀层	完好	观察	合格	
3		外形	无扭曲、变形		合格	
4	安装	位置	符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	合格	
6	安装	水平 倾 斜 偏 差	每米	用尺测量	合格	
7			总长		≤10	合格
8		垂直 偏差	每米		≤2	合格
9			总长		≤10	合格
10		内侧弯曲半径			>300	合格
11		桥架 的 补 偿 装 置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个， 且齐全	观察	合格
12			铝合金或玻 璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个， 且齐全		合格
13			跨越建筑物 伸缩缝	一个，且齐全		合格
14		不同高（宽）桥架连 接		平缓过渡	观察	合格
15		桥架对接		无错边		合格
16		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸		合格
17		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外		合格
18	安装 竖井	层间中心距		用尺测量	合格	
19		支架立柱间距			符合设计	合格
20		位置		符合设计	核对、观察	合格
21		竖井内支架垂直间距		≤1	用尺测量	合格
22		垂直误差		≤0.2 竖井高度		合格
23		支架横撑水平误差		≤0.2 竖井宽度		合格
24		竖井固定		牢固	观察	合格
25	其它	桥架、竖井连接附件		观察	合格	
26		油漆			均匀、完好、美观	合格
27		焊接		符合《验规》焊接篇	核对	合格
28		接地		按 GB 50168 规定	测量	合格
检验结论			合格			
检验人员		张少红	检验时间		2019.12.30	