

平行检验记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号: JZL5-NJBT-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	西区车棚基础网片加工	施工单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种级别、规格和数量	必须符合设计要求	与图纸设计一致	图纸要求Φ12 HRB400	
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	与图纸设计一致		
3	接头位置	宜设在受力较小处, 同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头, 接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内, 应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	符合要求	长偏差 +6mm 宽偏差 +2mm	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	符合要求	偏差 +2mm	
7	网片对角线差	≤10mm	符合要求	偏差 3mm	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	符合要求	偏差 +1mm	
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	符合要求	偏差 +1.5mm	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、卷尺			
检验人员	韩文庆		检验日期	2016 年 6 月 28 日	