

平行检验记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号: ZHJL-PXJC-004

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位		条形基础	
	工序	工序名称	光伏支架条形基础模板安装		施工单位	江苏中天科技工程有限公司	
		其他					
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载		合格			
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处		符合要求			
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板		符合要求			
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		符合要求			
5	轴线位移	≤5mm		合格			
6	基础截面尺寸偏差	±10mm		合格			
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm		符合要求			
8	垂直度≤5m	≤6mm		合格			
9	表面平整度	≤5mm		合格			
检验结论		合格					
检验仪器及编号							
检验人员	商机平			检验日期	2019年06月23日		



扫描全能王 创建