

平行检验记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 编号: ZHJL-PXJC-006

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	Φ8. Φ6.
		生产厂家	唐山钢铁有限公司	使用部位	条形基础
	工序	工序名称	光伏支架条形基础 钢筋安装	实施单位	江苏中天科技工程 有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合设计要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	无搭接。		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	根据实际测量。 符合规范要求。		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合规范要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	/	/	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	/	/	
7	网片对角线差	≤10mm	/	/	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	-2 -3 -5 +2 +5.		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	/	/	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	黄成平		检验日期	2019 年 01 月 04 日	



扫描全能王 创建