

平行检验记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号: ZHJL-PXJC-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	木模板	材料型号规格	1350mmx220mmx200mm
		生产厂家	/	使用部位	条形基础
	工序	工序名称	光伏支架条形基础模板安装	施工单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处。	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。	/	/	
5	轴线位移	≤5mm	2mm, 1mm, 3mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	-3mm, -2mm, 3mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	/	/	
8	垂直度≤5m	≤6mm	2mm, 1mm, 4mm		
9	表面平整度	≤5mm	1mm, 2mm, 3mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	高欣平		检验日期	2019 年 07 月 05 日	



扫描全能王 创建