

平行检验记录（电缆桥架安装）

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 作业部位：水泥屋面 编号：ZHJL-PXJC-013

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1	检查	型号规格	符合设计	核对	合格	
2		镀层	完好	观察	合格	
3		外形	无扭曲、变形		合格	
4	安装	位置	符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	合格	
6	安装	水平倾斜偏差	每米	用尺测量	合格	
7			总长		≤10	合格
8		垂直偏差	每米		≤2	合格
9			总长		≤10	合格
10		内侧弯曲半径			>300	合格
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	观察	合格
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全		/
13			跨越建筑物伸缩缝	一个，且齐全		合格
14		不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	合格
15		桥架对接		无错边		合格
16	桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	合格		
17	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	合格		
18	层间中心距		≥200	用尺测量	合格	
19	支架立柱间距		符合设计		合格	
20	安装竖井	位置	符合设计	核对、观察	合格	
21		竖井内支架垂直间距	≤1	用尺测量	/	
22		垂直误差	≤0.2 竖井高度		合格	
23		支架横撑水平误差	≤0.2 竖井宽度		合格	
24		竖井固定		牢固	观察	/
25	其它	桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	/	
26		油漆	均匀、完好、美观		合格	
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	合格	
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	合格	
检验结论			符合设计及相关规范要求，检验结论合格。			
检验人员		黄队军		检验时间	2019.07.18	



扫描全能王 创建