

平行检验记录（电缆终端制作安装）

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 作业部位：彩钢瓦屋面 编号：ZHJL-PXJC-020

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1	电 缆 排 列	盘下人口处电 缆排列	整齐，少交叉	观察检查	合格
2		电缆上盘时弯 度	一致		合格
3		铠装剥切位置	在盘下侧，一致		合格
4	一 般 要 求	芯线绝缘层外 观检查	完好，无损伤	观察检查	合格
5		屏蔽电缆的屏 蔽接地钢铠接 地	接地方式按设计规定	对照图纸检查	合格
6	材 料 检 查	防火材料型号 及材质	按设计规定，鉴定资料 齐全	对照图纸检查并检查技 术或产品鉴定报告	合格
7	耐火封闭槽盒设置		按设计规定	对照图纸检查	合格
8	穿 墙 (楼 板) 孔 洞 封 堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实，不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻 火 隔 墙	阻火隔墙设 置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实，无缝隙		合格
14	其 他	防火涂料或 阻火包带使 用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格
15			阻火隔墙两侧电缆		
16		防火涂料涂 刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸 起 2mm~5mm	观察检查	合格
检验结论			合 格		
检验人员		高和平	检验时间	2019.09.08.	



扫描全能王 创建