

平行检验记录（组件安装）

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 作业部位：水泥屋面 编号：ZHJL-PXJC-012

序号	检验项目	质量检查标准	质量检验方法	检查结论
1	外观	无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
8	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格
9	安装角度	方向正确，且偏差±1°	角度仪	合格
10	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	挂钢线，用钢尺检测	合格
11	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 25%;"> <p>检验结论</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">符合设计及相关规范要求，检验合格。</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  </div> </div>				
<p>检验人员</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">高双平</p>		<p>检查时间</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2019.07.19</p>		

