



平行检验记录（汇流箱安装）

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 作业部位: 彩钢瓦屋面 编号: ZHJL-PXJC-015

序号	检验项目	质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试	合格
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试	合格
检验结论					
检验人员				检验时间	2019.08.01



扫描全能王 创建