

平行检验记录（逆变器安装）

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

作业部位：1号屋面

编号：ZHJL-PXJY-009

工程名称: 新罗区新源3.6MW分布式光伏发电项目						作业部位: 1号屋面		编号: 2019.9.1	
序号	检验项目		质量检验标准		质量检验方法		检验结论		
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长		用钢尺检测		合格		
2		外形尺寸	符合图纸		用钢尺检测		合格		
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长		用水平尺检测		合格		
4		位置误差及平行度	<3 mm/全长		用卷尺测量		合格		
5		顶部宜高出抹平地面	10mm		用水平仪测量		合格		
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求		核对图纸检查		合格		
7		与支架连接	牢固可靠		检查		合格		
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序		用兆欧表测试		合格		
9		直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确		用兆欧表测试		合格		
检验结论			组串式, 1号屋面逆变器安装 符合要求。						
检验人员		朱建川		检验日期		2019.9.1			