


平行检验记录 (逆变器安装)

工程名称: 新乡达新源 3.6MW 分布式光伏发电项目 作业部位: 4号屋面 编号: ZHJL-PXJY-010

工程名称: 新乡达新源 3.6MW 分布式光伏发电项目						作业部位: 4号屋面	
序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论		
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格		
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格		
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格		
4		位置误差及平行度	<3 mm/全长	用卷尺测量	合格		
5		顶部宜高出抹平地面	10mm	用水平仪测量	合格		
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格		
7		与支架连接	牢固可靠	检查	合格		
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格		
9		直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格		
检验结论			经检查, 4号逆变器安装符合 要求。				
检验人员		李建成		检验日期		2019.9.2	