

平行检验记录（电缆桥架安装）

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 作业部位：彩钢瓦屋面 编号：ZHJL-PXJC-004

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1	检查	型号规格	符合设计	核对	合格	
2		镀层	完好	观察	合格	
3		外形	无扭曲、变形		合格	
4	安装	位置	符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差	≤5	用尺测量	合格	
6	安装	每米	≤2	用尺测量	合格	
7		水平倾斜偏差	总长		≤10	合格
8		垂直偏差	每米		≤2	合格
9			总长		≤10	合格
10		内侧弯曲半径			>300	合格
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	合格	
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全	/	
13			跨越建筑物伸缩缝	一个，且齐全	合格	
14		安装	不同高（宽）桥架连接	平缓过渡	观察	合格
15			桥架对接	无错边		合格
16			桥架盖板安装	牢固、便于拆卸		合格
17			桥架螺栓连接	紧固、螺母置于槽外		合格
18	层间中心距		≥200	用尺测量	合格	
19	支架立柱间距		符合设计		合格	
20	安装		位置	符合设计	核对、观察	合格
21			竖井内支架垂直间距	≤1	用尺测量	/
22		垂直误差	≤0.2 竖井高度	合格		
23		支架横撑水平误差	≤0.2 竖井宽度	合格		
24	其它	竖井固定	牢固	观察	/	
25		桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	/	
26		油漆	均匀、完好、美观		合格	
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	合格	
28	接地	按 GB 50168 规定	测量	合格		
检验结论			符合设计及相关规范要求，检验结论合格。			
检验人员		李建成	检验时间		2019.8.26	