

平行检验记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	支架基础钢筋笼加工		施工单位	中磐建设集团有限公司	
		其他					
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注	
1	原材料抽检☆	钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定		符合要求			
2	有抗震要求的框架结构☆	对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3		符合要求			
3	化学成分专项检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验		符合要求			
4	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈		符合要求			
5	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	±10mm		符合要求			
检验结论		合格					
检验仪器及编号		卷尺、卡尺					
检验人员	吴振东			检验日期	2019 年 08 月 04 日		