

平行检验记录表

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架基础支墩预埋锚栓	施工单位	中磐建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合要求		
2	相邻预埋件高差 mm	≤ 1.5	符合要求		
3	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合要求		
4	预埋件标高偏差 mm	$+2 \sim -5$	符合要求		
5	预埋件尺寸偏差 mm	$+10 \sim -5$	符合要求		
6	型钢埋件翘曲 mm	≤ 2	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺			
检验人员	吴振东	检验日期	2019年08月07日		