


平行检验记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-017

检验对象分类				□材料		□工序	
检验对象	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称		电缆桥架安装	实施单位		
		施工位置			中馨建设集团有限公司		
序号	检验项目			质量标准	检验方式	结果	
1	检查	型号规格		符合设计	核对	合格	
2		镀层		完好	观察	合格	
3		外形		无扭曲、变形	观察	合格	
4	安装	位置		符合设计	核对	合格	
5		支架高度偏差		≤5	用尺测量	合格	
6		水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量	合格	
7			总长	≤10	用尺测量	合格	
8		垂直偏差	每米	≤2	用尺测量	合格	
9			总长	≤10	用尺测量	合格	
10		内侧弯曲半径		≥300	用尺测量	合格	
11		不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	合格	
12		桥架对接		无错边	观察	合格	
13		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察	合格	
14	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察	合格		
15	层间中心距		≥200	用尺测量	合格		
16	支架立柱间距		符合设计	用尺测量	合格		
17		位置		符合设计	核对、观察	合格	
18		垂直误差		≤0.2 竖井高度	用尺测量	合格	
19		支架横撑水平误差		≤0.2 竖井宽度	用尺测量	合格	
20		接地		按 GB 50168 规定	测量	合格	
检验结论				合格			
检验人员、日期				 2019.09.10			