

平行检验记录表

工程名称：北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目      编号：JX06-2018-003

| 检验对象分类   |          |      | □设备                                                                                                             |                 | □材料    |              | □工序 |  |
|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----|--|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称 |                                                                                                                 |                 | 设备型号规格 |              |     |  |
|          |          | 生产厂家 |                                                                                                                 |                 | 安装位置   |              |     |  |
|          |          | 材料名称 |                                                                                                                 |                 | 材料型号规格 |              |     |  |
|          | 材料       | 生产厂家 |                                                                                                                 |                 | 使用部位   |              |     |  |
|          |          | 工序名称 |                                                                                                                 | 外线1、2、3塔杆基础模板支护 | 实施单位   | 五洋电力建设股份有限公司 |     |  |
| 其他       |          |      |                                                                                                                 |                 |        |              |     |  |
| 序号       | 检验项目     |      | 质量标准                                                                                                            | 质量检验结果          | 备注     |              |     |  |
| 1        | 模板及其支架   |      | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          | 合格              |        |              |     |  |
| 2        | 隔离剂      |      | 不得沾污钢筋和混凝土；接槎处                                                                                                  | 合格              |        |              |     |  |
| 3        | 模板安装要求   |      | 1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；<br>3、模板内的杂物应清理干净；<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 | 合格              |        |              |     |  |
| 4        | 地坪、胎膜    |      | 应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    | 合格              |        |              |     |  |
| 5        | 轴线位移     |      | ≤5mm                                                                                                            | 合格              |        |              |     |  |
| 6        | 基础截面尺寸偏差 |      | ±10mm                                                                                                           | 合格              |        |              |     |  |
| 7        | 柱侧向弯曲    |      | 不大于12/1000，且不大于15mm                                                                                             | 合格              |        |              |     |  |
| 8        | 垂直度≤5m   |      | ≤6mm                                                                                                            | 合格              |        |              |     |  |
| 9        | 表面平整度    |      | ≤5mm                                                                                                            | 合格              |        |              |     |  |
| 检验结论     |          |      | 合格                                                                                                              |                 |        |              |     |  |
| 检验仪器及编号  |          |      | 胡志平                                                                                                             |                 |        |              |     |  |
| 检验人员     | 王明富      |      | 检验日期                                                                                                            | 2019年10月17日     |        |              |     |  |

