

平行检验记录表

工程名称：北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6--ZHJL-041

检验对象分类			□设备		□材料		☑工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格					
		生产厂家	安装位置					
		材料名称	材料型号规格					
	材料	生产厂家	使用部位					
		工序名称	外线7、8、9塔杆基础模板支护					
	工序	其他	实施单位 五洋电力建设股份有限公司					
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果		备注	
1	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载		合格			
2	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处		合格			
3	模板安装要求		1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板		合格			
4	地坪、胎膜		应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		合格			
5	轴线位移		≤5mm		合格			
6	基础截面尺寸偏差		±10mm		合格			
7	柱侧向弯曲		不大于12/1000，且不大于15mm		合格			
8	垂直度≤5m		≤6mm		合格			
9	表面平整度		≤5mm		合格			
检验结论			合格					
检验仪器及编号			经纬仪					
检验人员	王明官		检验日期		2019年10月20日			

